

Intervention:
Prestation:

Fiche de Contrôle DPE/ACT (v 2.64)

Dossier M1509745i01-FC-M-ET-MME-SALLIER
Chantier - M et MmeSALLIER Arnaud
Zac du Martineau
49280,SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET

LES PROVINCIALES
Shab :129.22
ShonRT :150.90
Volume :323.05
Atbat :a
Q4 cible :a
q4-pasurf mesuré = m3/h/m2

Parois Verticales	NV	NC	C	Commentaires
Mur Exterieur Laine GR100 BA Systeme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mur Coffres volets roulants Coffres volets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
porte extérieure Porte d'entree BEL M Impala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
porte extérieure Porte exterieure BATISTYL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planchers bas				
Terre Plein EFISOL TMS MF SI 80 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planchers Hauts				
Autre Plafond Laine ROCKPRIM 405mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parois vitrées et portes				
Porte_fenetre ALU Argon We Ug1 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Porte_fenetre ALU Argon We Ug1 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porte_fenetre PVC Argon We Ug1 10 VEKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porte_fenetre PVC Argon We Ug1 10 VEKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porte_fenetre ALU Argon We Ug1 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porte_fenetre PVC Argon We Ug1 10 VEKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porte_fenetre ALU Argon We Ug1 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porte_fenetre PVC Argon We Ug1 10 VEKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
système de ventilation				
ventilation simple flux hygro b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
système de Chauffage				
Electrique thermodynamique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Emetteur de Chauffage				
Optimiseur Plancher chauffant eau chaude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Diagnostiqueur : Certification :	date de visite : 18/03/2016 09:59:50 Signature :
-------------------------------------	---